

Planification des actions de mise en accessibilité des bâtiments prévu dans l'AD'AP

Année AD'AP	(Plusieurs éléments)
Commune	Vasteville
Etablissement	Restaurant scolaire

Date Prév action	Bâtiment	N°ERP Ad'ap	N° action	Action	Type de travaux	Avancement	Nombre action
2016 1er Semestre							
	Restaurant-primaire	ERP 51	494	Accès établissement	- Entrée du bâtiment, rampe avec pente de 6% et absence de l'espace de manœuvre devant la porte. Réfection pour répondre à la réglementation.	A faire	1
			495	Nature, couleur des revêt. Et qualité acoustique	- Tapis d'entrée à remplacer par un tapis à lamelle métalliques.	Réalisé	1
			496	Portes, portiques et sas	- Porte d'entrée vitrée, non contrastée	Réalisé	1
2017 2ème semestre							
	Restaurant-primaire	ERP 51	497	Sanitaires	- Sanitaires PMR: La barre d'appui est oblique. Absence de la barre de tirage. Absence du logo sur la porte. Le sanitaire est encombré.	Réalisé	1
			498	Sanitaires	- Sanitaires PMR: la hauteur de la cuvette n'est pas réglementaire. Modifier la cuvette.	Réalisé	1
2018 2ème semestre							
	Restaurant-primaire	ERP 51	499	Portes, portiques et sas	- Sanitaires PMR: 2 portes de 83 et 73cm.	A faire	1
			500	Portes, portiques et sas	- Salle de classe, porte de 2 x 73cm.	A faire	1
Total général							7