

**Planification des actions de mise en accessibilité des bâtiments prévu dans l'AD'AP**

Année AD'AP	(Plusieurs éléments)
Commune	Beaumont Hague
Etablissement	Maison de la CCH

Date Prév action	Bâtiment	N°ERP Ad'ap	N° action	Action	Type de travaux	Avancement	Nombre action
<b>2016 1er Semestre</b>							
	<b>Ensemble</b>						
		ERP 11					
			<b>176</b>	Circulations intérieures verticales	- Pôle B, volée de 4 marches. Bande podo, 1er et dernière contremarche à contraster, nez de marches contrasté et antidérapants.	Réalisé	1
			<b>177</b>	Circulations intérieures verticales	- Couloir principal, 3 volée de marche. Bandes podo, contremarches et nez de marches. Contraster les mains courantes.	En cours	1
			<b>178</b>	Sanitaires	- Pôle A,B,C,D. distributeur de papier mal placé, absence de miroir. Placer le distributeur de papier au dessus de la barre d'appui. Installer un miroir au dessus du lave main.	En cours	1
			<b>179</b>	Stationnement	- Parking visiteur, absence du marquage au sol, logo handicapé.	En cours	1
<b>2017 1er semestre</b>							
	<b>Ensemble</b>						
		ERP 11					
			<b>180</b>	Circulations intérieures horizontales	- Circulation, présence de poteaux faiblement contrastés. Créer bandes de couleur sur poteaux.	A faire	1
<b>2017 2ème semestre</b>							
	<b>Ensemble</b>						
		ERP 11					
			<b>181</b>	Circulations intérieures verticales	- Amphithéâtre. Escalier mettre de nez de marches	Réalisé	1
			<b>182</b>	Sécurité incendie	- Sanitaires, doubler le signal sonore d'un signal visuel avec flash lumineux.		

