

Planification des actions de mise en accessibilité des bâtiments prévu dans l'AD'AP

Année AD'AP	(Plusieurs éléments)
Commune	Gréville Hague
Etablissement	Ecole primaire

Date Prév action	Bâtiment	N°ERP Ad'ap	N° action	Action	Type de travaux	Avancement	Nombre action
2016 1er Semestre							
	Ensemble						
		ERP 23					
			294	Portes, portiques et sas	- Porte d'accès à la salle de classe de 2 x 80cm.	Réalisé	1
			295	Portes, portiques et sas	- Porte d'accès au préau de 2 x 80cm.	Réalisé	1
			296	Sanitaires	Mise aux normes du sanitaire accessible existant	Réalisé	1
			297	Stationnement	- Créer une place de stationnement PMR	En cours	1
Total général							4