

Planification des actions de mise en accessibilité des bâtiments prévu dans l'AD'AP

Année AD'AP	(Plusieurs éléments)
Commune	Urville Nacqueville
Etablissement	Ecole maternelle

Date Prév action	Bâtiment	N°ERP Ad'ap	N° action	Action	Type de travaux	Avancement	Nombre action
2016 2ème semestre							
	Ensemble	ERP 45	443	Cheminevements extérieurs	- A proximité de la porte d'entrée extérieur, ressaut au niveau du trottoir. Bateau	En cours	1
2018 2ème semestre							
	Ensemble	ERP 45	444	Portes, portiques et sas	- Porte d'accès sanitaire PMR de 80cm.	A faire	1
Total général							2