

Planification des actions de mise en accessibilité des bâtiments prévu dans l'AD'AP

Année AD'AP	(Plusieurs éléments)
Commune	Tonneville
Etablissement	Groupe scolaire

Date Prév action	Bâtiment	N°ERP Ad'ap	N° action	Action	Type de travaux	Avancement	Nombre action
2016 1er Semestre							
	Maternelle-primaire	ERP 40					
			418	Equipements et dispositifs de commande	- Sonnette à proximité du portail d'entrée. Hauteur > 1,30m.	Réalisé	1
			419	Etudes MO	- Elaboration du programme pour la consultation des prestations intellectuelles concernant les travaux de mise en accessibilité (marché 1)	Réalisé	1
2016 2ème semestre							
	Maternelle-primaire	ERP 40					
			420	Consultation PI	- Consultation des prestations intellectuelles pour les travaux de mise en accessibilité (marché 1)	Réalisé	1
			421	Stationnement	- Place PMR, absence de la signalisation verticale.	En cours	1
2017 année							
	Maternelle-primaire	ERP 40					
			422	Etudes Moe	- Etudes de conception pour les travaux de mise en accessibilité (marché 1)	A faire	1
2018 1er semestre							
	Maternelle-primaire	ERP 40					
			423	Consultation entreprises	- Consultation des entreprises pour les travaux de mise en accessibilité (marché 1)	A faire	1
2019 année							
	Maternelle-primaire						

424	Sanitaires	- Sanitaire PMR. Barre d'appuie non conforme (absence de partie horizontale). Changer le mitigeur.	A faire	1
425	Sanitaires	- Absence d'un sanitaire adapté. Créer un sanitaire adapté et mixte.	A faire	1
426	Sanitaires	- Les urinoirs ne sont pas à des hauteur différentes.	A faire	1
Total général				9