

Planification des actions de mise en accessibilité des bâtiments prévu dans l'AD'AP

Année AD'AP	(Plusieurs éléments)
Commune	Jobourg
Etablissement	Ecole primaire

Date Prév action	Bâtiment	N°ERP Ad'ap	N° action	Action	Type de travaux	Avancement	Nombre action
2016 année							
	Primaire-restaurant-garderie	ERP 27	312	Etudes MO	- Réflexion sur le devenir de l'école	Réalisé	1
2017 2ème semestre							
	Primaire-restaurant-garderie	ERP 27	313	Cheminements extérieurs	- Mise en œuvre d'un passage pour piéton reliant la place accessible et les cheminements allant jusqu'aux 2 portails. Avec bandes d'éveil à la vigilance.	A faire	1
			314	Stationnement	- Créer une place de stationnement PMR et réfection du revêtement de sol irrégulier. Signalisation au sol et panneau à mettre en place. 6500+1000€	A faire	1
2017 année							
	Primaire-restaurant-garderie	ERP 27	315	Etudes MO	- Elaboration du programme pour la consultation des prestations intellectuelles concernant les travaux de mise en accessibilité (marché 3)	A faire	1
2018 1er semestre							
	Primaire-restaurant-garderie	ERP 27	316	Consultation PI	- Consultation des prestations intellectuelles pour les travaux de mise en accessibilité (marché 3)	A faire	1
2019 1er semestre							
	Primaire-restaurant-garderie	ERP 27	317				

		Equipements et dispositifs de commande			
		- Toutes les fenêtres: poignée au dessus de 1,30m. A changer		Demande dérogation	1
	318	Public assis			
		- Un ordinateur doit être accessible, prévoir du mobilier adapté.		Demande dérogation	1
	319	Public assis			
		- Bureau d'écolier non accessible. Prévoir du mobilier adapté.		Demande dérogation	1
2019 année					
	Primaire-restaurant-garderie				
	ERP 27				
	320	Etudes Moe			
		- Etudes de conception pour les travaux de mise en accessibilité (marché 3)		A faire	1
2020 1er semestre					
	Primaire-restaurant-garderie				
	ERP 27				
	321	Consultation entreprises			
		- Consultation des entreprises pour les travaux de mise en accessibilité (marché 3)		A faire	1
2021 année					
	Primaire-restaurant-garderie				
	ERP 27				
	322	Cheminevements extérieurs			
		- L'accès à la classe situé dans l'aile gauche (quand on est en face à l'école) n'est pas possible car il y a une marche. D'autre part, plusieurs seuils de porte présentent des ressauts non conforme de plus de 2cm. Derrière la porte, créer une pente de 10% sur 2m afin de supprimer la marche.		A faire	1
	323	Cheminevements extérieurs			
		- Suppression de différent ressaut. (seuils de portes préau et biblio).		A faire	1
	324	Circulations intérieures verticales			
		- Escalier. Pas d'appel de vigilance au niveau de la salle de classe de l'aile gauche. Problème disparaît dans le cas de la création d'une rampe.		A faire	1
	325				

	Eclairage	- Eclairage ext de 20 lux pas suffisant.	A faire	1
326	Eclairage	- Eclairage de 100 lux à l'intérieur pas suffisant.	A faire	1
327	Equipements et dispositifs de commande	- Interrupteurs a 1,40m. A déplacer.	A faire	1
328	Equipements et dispositifs de commande	- Certains interrupteurs ne sont pas contrastés par rapport au support.	A faire	1
329	Portes, portiques et sas	- Porte entre préau et couloir de biblio ne présente pas la dimension requise de 1,2m.	A faire	1
330	Portes, portiques et sas	- Modification de hauteur de passage actuellement de 1,79 à 1,87m. Passage de porte WC, accès aux sanit access, poutres de préau.	A faire	1
331	Portes, portiques et sas	- Porte accès bilio de 71 de passage utile, poignée à bouton.	A faire	1
332	Sanitaires	- Sanitaires : Pas de dispositif permettant de refermer la porte.	A faire	1
333	Sanitaires	- Il y a moins de 80cm entre le bord de la cuvette et le mur. Revoir l'implantation pour les WC accessibles de chaque aile. (coût global pour les 2 WC).	A faire	1
334	Sanitaires	- Les deux urinoirs sont à même hauteur.	A faire	1

Total général

23